

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала ПАО «Россети
Центр»/ПАО «Россети Центр и Приволжье» -
«ИвЭнерго»

А.Ю. Блудов

« 13 »

мая

2025 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах проведения опытно-промышленной эксплуатации (далее - ОПЭ) в филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «ИвЭнерго»

Тепловизионное реле защиты КАКТУС,
комплект защиты от перегрева токоведущих частей МЕЛИССА
(наименование устройства, оборудования, системы)

производства ООО НПП «Микропроцессорные технологии» (г. Новосибирск)
(наименование производителя или разработчика)

Договор по проведению ОПЭ оборудования от 23.04.2014 № 371031436
(реквизиты договора)

ПС 110кВ «Ивановская-1» (КЛ-0,4кВ ТСН-1, ячейка ф.601):
МЕЛИССА - КЛ-0,4кВ ТСН-1 ПС 110 кВ «Ивановская-1»,
КАКТУС - ВВ-6 ф.601 в ЗРУ-6 кВ ПС 110 кВ «Ивановская-1»
(наименование объекта электрических сетей)

Комиссия по проведению ОПЭ, назначенная распоряжением филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «ИвЭнерго» от 24.07.2024г № ИвЭ-542р, ознакомилась со следующими отчётными материалами по результатам проведения ОПЭ:

1. Протокол заседания технического совета филиала «ИвЭнерго» №ИвЭ/15/21 от 01.03.2024г
2. Договор по проведению ОПЭ оборудования №371031436 от 23.04.2024г
3. Дополнительное соглашение №1 к договору по проведению ОПЭ оборудования №371031436 от 23.04.2024г
4. Технический акт сдачи-приемки в ОПЭ от 28.06.2024г.
5. Протокол заседания технического совета филиала «ИвЭнерго» о продлении ОПЭ №ИвЭ/15/21 от 11.11.2024г
6. Дополнительное соглашение №2 к договору по проведению ОПЭ оборудования №371031436 от 23.04.2024г
7. Журнал проведения ОПЭ

Замечания по представленной отчётной документации:

Нет

Заключение о результатах ОПЭ:

1. На основании анализа представленных документов, осмотра, установленного в ОПЭ оборудования, результатов опробования оборудования под напряжением (нагрузкой) в течение 48 часов и ОПЭ установлено соответствие / несоответствие заявленных



характеристик оборудования фактическим, указанным в руководствах по эксплуатации, а именно:

Подтвердились функциональные возможности оборудования в отношении опроса датчиков, точности измерений в широком диапазоне температур, возможности взаимодействия с компьютером/смартфоном, хранения журнала измерений, предупредительной/аварийной сигнализации.

2. На основании вышеизложенного оборудование *успешно* / ~~неуспешно~~ прошло ОПЭ с 13.05.2024 г. по 13.05.2025 г.

3. Оборудование *рекомендуется* / ~~не рекомендуется~~ для дальнейшей эксплуатации.

4. Услуга по проведению опытно-промышленной эксплуатации оборудования в соответствии с Договором №371031438 от "23" апреля 2024 г. оказана в полном объеме и в установленные сроки.

Наименование должности	Подпись члена комиссии	Дата	Ф.И.О. члена рабочей комиссии
Председатель комиссии – Главный инженер филиала «Ивэнерго»		13.05.25	А.Ю. Блудов
Члены комиссии:			
Начальник управления технологического развития и цифровизации филиала «Ивэнерго»		13.05.25	М.В. Иванов
Начальник службы релейной защиты, автоматики, измерений, и метрологии филиала «Ивэнерго»		13.05.25	М.А. Козлов
Начальник службы подстанций филиала «Ивэнерго»		13.05.25	А.А. Поляков
Старший мастер Ивановского участка службы подстанций филиала «Ивэнерго»		13.05.25	Д.М. Кудряков
Генеральный директор ООО НПО «Микропроцессорные технологии»			М.Г. Пирогов